ОТЧЕТ
по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту за 2024 год
ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

Дата	Выполненные работы по МКД Ново-Александровская, дом 14, литера А по техническому обслуживанию и текущему ремонту	Примечание
01-11.01.2024	Чистка тротуаров от снега. Посыпка песком пешеходных зон. Уборка территории МКД, чистка урн, мусорных контейнеров. Уборка контейнерной площадки после вывоза ТКО.	Силами работников УК
11.01.2024	Устранение неисправностей электротехнических устройств (замена светодиодных перегоревших и скрученных электроламп , патронов, плафонов в местах общего пользования и др.).	
11.01.2024	Обход 9 парадной с 1-18 этажи. Восстановление цокольной плитки, дверных наличников, доводчиков дверей, и пр. неисправностей.	
11.01.2024	Посыпка (обработка) тротуаров и пешеходных зон песком и антигололедным реагентом.	
11.01.2024	Выполнена проверка и регулировка наличия тяги в дымовентиляционных каналах в 1-11 парадные.	
12.01.2024	Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей водораспределительных устройств, щитов, выявление и устранение неисправностей, проверка болтовых соединений, проверка наконечников электропроводов, проверка изоляции электропроводов, замена отдельных деталей, узлов, агрегатов, проверки прочности крепления мест присоединения контура повторного заземления, перетягивание, ремонт или смена отдельных участков электрических сетей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вставок	
12.01.2024	Уборка территории МКД от снега и наледи, складирование, вывоз	
12.01.2024	Выполнен осмотр кровли, кровельного ковра и вентиляции на чердаках, Контроль за исправным состоянием швов и соединений металлических конструкций, стыков железобетонных конструкций и др. несущих и ограждающих конструкций, выявление возможных повреждений в результате атмосферных и др. воздействии.	
12.01.2024	Обход 1,2,3 парадных. Устранение неисправностей – Замена стекол в дверях, ремонт дверей, наличников, установка отсутствующих доводчиков.	
15.01.2024	Уборка придомовой территории от снега. Посыпка (обработка) тротуаров и пешеходных зон песком и антигололедным реагентом	
15.01.2024	Выполнение работ по заявкам жильцов. Замена и опломбировка счетчиков воды.	
15.01.2024	Обход пожарных лестниц 1-6 парадные. Выполнено утепление чердачных перекрытий, трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, входных дверей и дверей МОП	
16.01.2024	Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей водораспределительных устройств, щитов, выявление и устранение неисправностей, проверка болтовых соединений, проверка наконечников электропроводов, проверка изоляции электропроводов, замена отдельных деталей, узлов, агрегатов, проверки прочности крепления мест присоединения контура повторного заземления, перетягивание, ремонт или смена отдельных участков электрических сетей, автоматических	

	выключателей, пакетных переключателей, вставок. Замена отсутствующих лампочек в МОП и пожарных лестницах.	
18.01.2024	Выполнена регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления МКД	
18.01.2024	Приклейка и ремонт цокольной плитки на 7 этаже в 6 парадной	
18.01.2024	Вход в техническую зону и чердак на крышу 10 парадной. Выполнены сварные работ, после вандального разрушения решеток.	
18.01.2024	Проведена проверка состояния, проверка механизмов и открывающихся элементов окон, дверей в местах общего пользования (переходные балконы, квартирные холлы, балконы)	
18.01.2024	Уборка мусора с чердаков и подвалов МКД	
18.01.2024	Ремонтные работы по электрооборудованию дома	
18.01.2024	Посыпка (обработка) тротуаров и пешеходных зон песком и антигололедным реагентом	
18.01.2024	Выполнены аварийно-восстановительные работы в 9 парадной (подвал), сварочныеные работы по устранению течи пожарной труб – 100 мм.	.
18.01.2024	Инспекция течи труб в подвалах 4-5 парадных.	
19.01.2024	Уборка снега и льда на придомовой территории.	
19.01.2024	Посыпка (обработка) тротуаров и пешеходных зон песком и антигололедным реагентом	
19.01.2024	Ремонт дверных проемов на этажах в 6 парадной, установка наличников. Установка дверных стекол.	
22.01.2024	Посыпка (обработка) тротуаров, пешеходных зон, детской площадки песком и антигололедным реагентом	
22.01.2024	Вывоз пухто 14м^3. Уборка площадки под ТБО.	
22.01.2024	Очистка от снега механическим способом внутридомовой территории, проезжей части всего периметра МКД, складирование и вывоз снега	Трактор BOBKET
23.01.2024	Подготовка 6 парадной к замене стояков. Регулировка температур стояков ГВС 4-5 парадных. Развоздушивание.	
25.01.2024	Выполнение работ по обращениям собственников (температура в отопитель-х системах, залив квартиры, неисправны приборы учета и пр.)	
26.01.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
26.01.2024	Уборка снега по периметру МКД.	бригадой дворников, вручную
26.01.2024	Заделка и восстановление стен (в результате вандальных действий)	6 парадн 5 эт
26.01.2024	Обход 6-7 парадных. Восстановление дверных групп, наличников, отделки дверей, ремонт доводчиков. Мелкий ремонт наличников. Приклеивание цокольной плитки.	
29.01.2024	Ручная уборка снега по периметру МКД	бригадой дворников
29.01.2024	Расчистка от снега внутридомовой территории, проезжей части всего периметра МКД	Заказ трактора из ООО

		«СмартСтрой»
30.01.2024	Выполнены профилактические работы по ИТП	
30.01.2024	Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.	
31.01.2024	Работы по уборке контейнерной площадки после забора ТБО. Уборка мусора по периметру МКД. Обработка тротуаров песко-соляной смесью. Уборка снега по периметру МКД бригадой дворников, вручную.	
01.02.2024	Уборка снега трактором-экскаватором.	Трактором BOBKET
01.02.2024	Обработка тротуаров песко-соляной смесью.	
02.02.2024	Замена разбитых стекол, стеклоблоков в местах общего пользования 6 парадная (пожарная лестница). Ремонт дверей.	
05.02.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
05.02.2024	Выполнены сварочные работы по стоякам отопления. Развоздушивание.	
06.02.2024	Сброс снега с козырьков с 1-11 парадные. Расчистка от снега тротуаров, посыпка песко-соляной смесью.	
06.02.2024	Скол льда с пешеходной части тротуаров	
06.02.2024	Установка -пнр видеокамеры после вандализма	
07.02.2024	Работы на крыльце в 10 парадной по установке пандуса для колясок.	
09.02.2024	Сварочные работы по стоякам отопления в 7 парадной. Развоздушивание.	
12.02.2024	Уборка снега проезжей части по периметру МКД	бригадой дворников
14.02.2024	Обход технических и подвальных помещений в 1-6 парадных. Выполнение ремонтных работ по дверям.	
15.02.2024	Установка выбитого стекла на пожарной лестнице в 6, 10 парадных	
16.02.2024	Обход технических и подвальных помещений 8-11 парадных. Выполнение косметических и ремонтно-восстановительных работ.	
16.02.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
19.02.2024	Косметические и ремонтно-восстановительные работы в водомерном узле .	
19.02.2024	Расчистка от снега тротуаров, посыпка песко-соляной смесью.	
20.02.2024	Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.	

21.02.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
20.02.2024	Приклеивание цокольной плитки в лифтовом холле 9- 10 парадных	
21.02.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
22.02.2024	Посыпка тротуаров песко-соляной смесью.	
23.02.2024	Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, цоколей.	
26.02.2024	Вынос строительного мусора с пожарных лестниц (7-8 парадные)	
27.02.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
28.02.2024	Очистка снега вручную (подъезд к дому и дорога по периметру 1 парадной)	
28.02.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
01.03.2024	Скол льда с пешеходной части тротуаров, очистка от наледи, посыпка песко-соляной смесью.	
04.03.2024	Восстановление цокольной плитки в 7 парадной	
04.03.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
04.03.2024	Посыпка тротуаров песко-соляной смесью.	
04.03.2024	Восстановление цокольной плитки в 6 парадной	
05.03.2024	Выполнение аварийных работ по заявке собственников (затопление)	
06.03.2024	Ремонт доводчика в 5 парадной	
06.03.2024	Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и переделка отдельных участков стен площадью до 2м2 (пожарная лестница 2 парадной	
07.03.2024	4 парадная, 6 этаж, в лифтовом холле ремонт цокольной плитки	
07.03.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
11.03.2024	Уборка крылец и площадей перед входом в парадные с 1 по 11. Очистка решеток, ковриков	
11.03.2024	6 парадная, 4 этаж, в лифтовом холле ремонт цокольной плитки. Регулировка доводчика входной двери.	
12.03.2024	Очистка пешеходных зон от снега, посыпка тротуаров песком.	
13.03.2024	6 парадная, 13 этаж, в лифтовом холле ремонт цокольной плитки	

15.03.2024	Работы по устранению шума насоса, регулировка	
15.03.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
15.03.2024	Выполнение работ на детской площадке (покраска элементов, ремонт деревянных конструкций) Мелкие ремонтные работы по элементам оборудования детской площадки. Смазка качелей. Заполнение песочниц песком.	
15.03.2025	Работы по обращения собственников помещений.	Кв 18
15.03.2024	4 парадная, 11 этаж, в лифтовом холле ремонт цокольной плитки	
15.03.2024	87 парадная, 16 этаж, в лифтовом холле ремонт цокольной плитки	
15.03.2024	Уборка снега. Обработка тротуаров песко-соляной смесью	
17.03.2024	Выкладка напольной плитки в 6 парадной	
20.03.2024	Восстановление освещения на переходных балконах 8 и 9 парадных	
21.03.2024	1 парадная – работы по жалобам собственников, по затоплению	
22.03.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
22.03.2024	Профилактические работы в насосной (5 парадная)	
22.03.2024	Скидывание снега и льда с крыши МКД	
25.03.2024	Плановый обход чердаков и тех.помещений.	
25.03.2024	Развоздушивание подающих магистралей ХВС и ГВС (в связи с скачками напряжения городской эл.сети)	
26.03.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
26.03.2024	Заделка и восстановление стен (в результате вандальных действий в 6 парадной,7- 8 этаж). Замена участков обшивки деревянных конструкций.	
27.03.2024	Обход технических помещений с 1-6 парадные. Мелкие устранения и ремонт.	
28.03.2024	Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.	
28.03.2024	Замена магистральных стояков ХВС в 4 парадной- подвал,1-2 этажи	
28.03.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
29.03.2024	Осмотр и очистка кровли от снега. Очистка внутридомовой территории от сброшенного с крыши снега и наледи. Обработка пешеходных зон противогололедными материалами.	
01.04.2024	Обход тех помещений	1-6 парадн
02.04.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
03.04.2024	Очистка крылец от наледи и снега. Обработка антигололедными средствами.	
04.04.2024	Обход технических помещений (8 -11 парадные).	
05.04.2024	Очистка граффити 1 парадная (пожарная лестница). Ремонт и восстановление цокольной плитки в 7 парадной (пожарная лестница).	

05.04.2024	Сезонная уборка труднодоступных мест под крыльцами МКД 1-11 парадные.	
07.04.2024	Выполнение работ на детской площадке (покраска элементов, ремонт деревянных конструкций)	
07.04.2024	Ремонт доводчика входной двери в 7 парадной.	
08.04.2024	Высотные работы по 7 ; 8 парадной (штукатурка, грунтовка, выравнивание – переходной балкон) Обход технических этажей, чердака.	
09.04.2024	Ремонт входной групп в 4 парадной.	
10.04.2024	Уборка газонов после таяния снега.	
10.04.2024	Обход технических помещений	9-11 парадн
11.04.2024	Работ по территории – очистка газонов от грязи, мусора, старой листвы. Подметание тротуаров, установка новых корзин, урн, обслуживание 2-х входных дверей, крепление ручек и пр.	
12.04.2024	Выполнение работ по обращениям собственников помещений.	1 парадн
12.04.2024	Смыв граффити 1 парадная (арка)	
12.04.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
15.04.2024	Проведение высотных работ- восстановительные работы на фасадной части МКД, 1-18 этаж нежилой сторон 9 парадной, внутренний стык. Закладка теплошумоизоляции в щель, герметизация резиномастикой по всей высоте дома.	
16.04.2024	Ремонтные работы в подвале под 7 парадной, локальная замена аварийного участка.	
17.04.2024	Проведение ремонтно-восстановительных сезонных работ по антискользящим покрытиям ступеней крылец 7-11 парадные.	
18.04.2024	Выполнен мелкий ремонт, покраска, подтяжка элементов оборудования детской площадки. Мелкие ремонтные работы по элементам оборудования детской площадки. Смазка качелей. Заполнение песочниц песком.	
19.04.2024	Ремонт входной двери 1 парадной, 1 этаж.	
19.04.2024	Чистка колодцев городской дренажной сети	
19.04.2024	Профилактика и чистка канализации	Собствен силами
19.04.2024	Выполнение работ по обращениям собственников помещений.	3 парадн
14.04.2024	Работы по обращения собственников помещений.	Кв.№№ 806, 344
14.04.2024	Обход технических помещений	7-11 парадн
14.04.2024	Уборка газонов внутридомовой сторон. Чистка крылец, с использованием мойки высокого давления.	6 парадная
15.04.2024	Уборка газонов с нежилой сторон МКД	
15.04.2024	Выполнение работ по обращениям собственников помещений.	9 парадная
17.04.2024	Устранение последствия затопления нежилого помещения	8-9 парад подвал
18.04.2024	Покраска малых архитектурных форм (урны, металлические ограждения, скамейки, поручни и пр.)	
18.04.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых	

	труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
18.04.2024	Помыв фасадов, цоколей МКД	Силами работников УК
19.04.2024	Продолжение работ по покраске малых архитектурных форм (урны, металлические ограждения, скамейки, поручни и пр.)	
19.04.2024	Ремонт плитки на крыльце	8 и 11 парадная
19.04.2024	Зачистка цоколя МКД от грибка, мха, грязи	1 и 2 парадные
22.04.2024	Ремонт доводчика входной двери 9 парадной, 17 этаж	
22.04.2024	Помывка мойкой высокого давления фасада и наружной части дома, цоколя, крылец, прилегающих твёрдых покрытий, асфальта, пешеходных дорожек.	1,2,3 парадные Силами работников УК
22.04.2024	Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах	
22.04.2024	Окрашивание металлических элементов крыльца (в черный цвет)	9-11 парадная
23.04.2024	Очистка мойкой высокого давления фасада жилой части дома, цоколя, крылец, прилегающих твёрдых покрытий, асфальтных покрытий, пешеходных дорожек.	Силами работников УК
23.04.2024	Ремонтные работы в подвале под 10 парадной, локальная замена аварийного участка.	Участок в стене 5 м
23.04.2025	Сварочные работы по обращению собственников	
24.04.2024	Выполнение работ на детской площадке (покраска элементов, ремонт деревянных конструкций)	
24.04.2024	Помывка мойкой высокого давления- фасадов 1-3 парадная, цоколей, пешеходный дорожек, фасад 1 этажа-входной группы	Силами работников УК
24.04.2024	Выполнение работ по обращениям собственников помещений.	
25.04.2024	Уборка газонов 9-10-11 парадные	
25.04.2024	Ремонтные работы по системам ГВС в насосной 5 парадной, включая сварочные работы, вибровставки и фланцевые соединения диметром 76 мм	
25.04.2024	Мелкие ремонтные работы по элементам оборудования детской площадки. Смазка качелей. Заполнение песочниц песком.	
25.04.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
25.04.2024	Помывка мойкой высокого давления- фасадов 7-8-9 парадн., цоколей, дома , пешеходных дорожек, фасад (1 этажа- и входных групп)	Силами работников УК
26.04.2024	Озеленение газонов нежилой сторон МКД. Поливка газонов.	6-11 парадные
26.04.2024	Ремонтные работы в подвале у 6 парадной, локальная замена аварийного участка.	Участок в стене около 3 м
29.04.2024	Уборка территории детской площадки. Покраска скамеек, ограждений. Мелкие ремонтные работы по элементам оборудования детской площадки. Смазка качелей. Заполнение песочниц песком.	
29.04.2024	Аварийный ремонт труб в подвале -1-3 парадные	
29.04.2024	Высадка цветов в клумбы и газоны	
29.04.2024	Смыв граффити в 10 парадной 16-17 этаж, на переходных балконах	
30.04.2024	Смена элементов, укрепление, утепление, конопатка пазов, стен.	

30.04.2024	Работы по уборке контейнерной площадки после забора ТБО. Помыв пешеходных дорожек мойкой высокого давления	
30.04.2024	Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.	
03.05.2024	Регулировка подающих насосов	5 парадная
03.05..2024	Приклеивание цокольной плитки	3 и 5 парадная (пож лестн)
03.05.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
03.05.2024	Наладочные работы насосного оборудования	3 парадная
10.05.2024	Помыв пешеходных дорожек мойкой высокого давления	
10.05.2024	Проведение ремонтно-восстановительных работ	9-10-11 парадн
13.05.2024	Удаление граффити на пожарной лестнице в 6 парадной	
14.05.2024	Полив газонов	
15.05.2024	8 парадная 12-13 этаж – ремонт цокольной плитки, приклеивание	
15.05.2024	Обход состояния крыши МКД. Осмотр чердаков. Мелкий ремонт, заделка трещин. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах.	Силами работников УК
16.05.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
17.05.2024	Ремонт доводчиков входных дверей.	1 и 9 парадная
17.05.2024	Подсыпка плодородного грунта на газоны. Уборка приямков МКД.	
20.05.2024	Дезинсекция 1 по 11 парадные.	ООО Профилактика
21.05.2024	5 парадная 11-12 этаж – ремонт цокольной плитки	
22.05.2024	Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств	
23.05.2024	Осмотр кровли 6 парадной (устранение разрушения отделки лифтового машинного отд.)	
24.05.2024	Работы по наладке насосного оборудования, ИТП	9 парадн
27.05.2024	Герметизация швов стен.	
28.05.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
29.05.2024	Ремонт доводчиков входных дверей.	1 и 8 парадн
29.05.2024	Ремонтные работы дверей пожарной лестницы 6 парадной	
31.05.2024	Покос газонов. Уборка территории МКД.	
31.05.2024	Ремонт доводчика	4 парадная
03.06.2024	Мелкие ремонтные работы элементов оборудования детской площадки. Смазка качелей. Подсыпка песка в песочницы.	
03.06.2024	Приклеивание цокольной плитки	6 парадн.11 эт.
04.06.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
07.06.2024	Заполнение песочниц песком. Мелкие ремонтные работы элементов оборудования детской площадки. Подсыпка песка в песочницы.	
10.06.2024	Выполнены ремонтно-восстановительные работ на пожарной лестнице, после вандализма.	9 и 10 парадные

11.06.2024	Выполнение работ по обращениям собственников помещений.	9 парадная
14.06.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
14.06.2024	Уборка газонов. Поливка.	
14.06.2024	Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах.	
	Выполнен мелкий ремонт, покраска, подтяжка элементов оборудования детской площадки.	
17.06.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
17.06.2024	Покраска бетонных ограничителей (полусфер)	
17.06.2024	Окрашивание скамеек на внутридомовой территории.	
18.06.2024	Посадка зеленых насаждений	9-10-11 парадн.
19.06.2024	Ремонт доводчика	6 парадная
20.06.2024	Покос травы на газонах	
21.06.2024	Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.	
21.06.2024	Ремонт надстройки машинного отделения лифтовой на крыше	6 парадная
24.06.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
25.06.2024	Спил сухого дерева. Уборка территории от сухих веток.	
26.06.2024	Косметический ремонт потолка в квартирном холле	6 парадн, 10 эт
27.06.2024	Замена механического замка входной группы	5 парадн 1 эт
27.06.2024	Окрашивание ограждения площадки бытовых отходов	
28.06.2024	Выкладка холла плиткой	7 парадн 1 эт
28.06.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
28.06.2024	Заполнение песочниц песком. Мелкие ремонтные работы элементов оборудования детской площадки. Изготовление элементов оборудования качелей.	
28.06.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
28.06.2024	Окрашивание лифтового холла	9 парадн
10-28.06.2024	Ремонтно-восстановительные работы и ямочный ремонт дорог и проездов на придомовой территории горячим асфальтом.	
28.06.2024	Мелкие ремонтные работы элементов оборудования детской площадки.	
28.06.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
28.06.2024	Выполнение кровельных работ по МКД. Гидроизоляция швов, стыков, оштукатуривание, восстановление кровельных	

	металлических элементов.	
28.06.2024	Выполнение заявок собственников МКД. Ремонтно-восстановительные работы.	1 парадн
28.06.2024	Очистка цокольной плитки от мха по периметру дома	
01.07.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
05.07.2024	Ремонтные дорожные работы	Колодец Водоканала
05.07.2024	Ремонт элементов оборудования качелей.	Детск. Площ.
05.07.2024	Покраска уличных урн, скамеек	8,9,10,11 парад
05.07.2024	Уборка и очистка контейнерной площадки после забора ТБО.	
08.07.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
08.07.2024	Помыв мойкой высокого давления пешеходных дорожек, уличных урн. Выкашивание газонов	
12.07.2024	Уборка территории детской площадки. Подсыпка песка в песочницы.	
12.07.2024	Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств	
12.07.2024	Очистка цокольной плитки от мха по периметру дома	
15.07.2024	Покос травы на газонах. Полив цветов в клумбах	
164.07.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
	Выполнен мелкий ремонт, покраска, подтяжка элементов оборудования детской площадки.Песочницы.	
17.07.2024	Проверка и наладка насосов ВД	
18.07.2024	Частичная замена оконного и дверного оборудования в местах общего пользования	Силами работников УК
18.07.2024	Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах	
18.07.2024	Ремонт доводчика	4 парадная
18.07.2024	Замена разбитого стекла в двери	10 пар 8 эт
18.07.2024	Проведение гидравлических испытаний и промывка системы (регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления теплоснабжающим организациям, разборка, очистка и проверка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов).	
19.07.2024	Поливка и подкормка зеленых насаждений, скашивание травы на газонах, обрезка деревьев и кустарника. Посадка цветов в клумбы.	(34 клумбы)
22.07.2024	Замена отсутствующих лампочек в МОП, лифтовых и квартирных	

	холлах, пожарных лестницах и переходных балконах.	
23.07.2024	Ремонтные работы по дорожному покрытию	Силами работников УК
24.07.2024	Выкладка напольной плитки	6 парадная 6 и 11 эт
25.07.2024	Уборка и поливка газонов.	
25.07.2024	Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.	
26.07.2024	Замена регулирующей арматуры отдельных насосов и электромоторов малой мощности	
29-31.07.2024	Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей водораспределительных устройств, щитов, выявление и устранение неисправностей, проверка болтовых соединений, проверка наконечников электропроводов, проверка изоляции электропроводов, замена отдельных деталей, узлов, агрегатов, проверки прочности крепления мест присоединения контура повторного заземления, перетягивание, ремонт или смена отдельных участков электрических сетей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вставок. Замена отсутствующих лампочек в МОП и пожарных лестницах.	
01.08.2024	Замена разбитого стекла в двери	6 парадн 3 эт
	Выполнен мелкий ремонт, покраска, подтяжка элементов оборудования детской площадки. Подсыпка песка в песочницы.	
02.08.2024	Ремонт входной двери 7 парадной (сварочные работы)	
05.08.2024	Замена плафонов освещения на переходных балконах	
06.08.2024	Асфальтирование проезжей части дороги, колодца	Силами подрядной орг
07.08.2024	Покраска полусфер по всему периметру МКД. Сезонная чистка бордюров у проезжей части МКД. Зачистка прилегающей территории от мха у ТП -электроподстанции.	Силами работников УК
08.08.2024	Продолжение работ по асфальтированию проезжей части дороги	
09.08.2024	Покос травы на газонах. Полив цветов в клумбах	
09.08.2024	Обрезка, стрижка кустарника вокруг детской площадки. Уборка территории детской площадки.	
12.08.2024	Уборка территории вокруг 8,9,10,11 парадных. Мойка уличных урн.	
13.08.2024	Окраска скамеек, уличных урн, клумб.	
14.08.2024	Помыв мойкой высокого давления контейнерной площадки.	
15.08.2024	Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	
16.08.2024	Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков	3,4 и 5 парадн
16.08.2024	Устранение н неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток, плафонов, патронов	
19.08.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
20.08.2024	Выполнение кровельных работ по МКД. Гидроизоляция швов,	Силами

	стыков, оштукатуривание, восстановление кровельных металлических элементов.	работников УК
21.08.2024	Восстановление отдельных элементов крылец, зонтов над входами в подъезды, подвалы.	Силами работников УК
22.08.2024	Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.	
23.08.2024	Выполнена проверка исправности противопожарной автоматики, пожарной сигнализации, дымоудаления и средств пожаротушения в МКД	
26.08.2024	Ремонт входной двери 1 парадной, регулировка доводчика	
27-30.08.2024	Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей водораспределительных устройств, щитов, выявление и устранение неисправностей, проверка болтовых соединений, проверка наконечников электропроводов, проверка изоляции электропроводов, замена отдельных деталей, узлов, агрегатов, проверки прочности крепления мест присоединения контура повторного заземления, перетягивание, ремонт или смена отдельных участков электрических сетей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вставок.	
02.09.2024	Ремонт входной двери 1 парадной (сварочные работы)	Силами подрядной орг
03.09.2024	Ремонт напольной плитки 6 парадная, 7 этаж	
04.09.2024	Гидроизоляция, герметизация, локальное обслуживание радиостойки, обработка стыков, устранение протечек по вентиляционным конструкциям, парапетов, перил, переходных мостиков и т.д.	
04.09.2024	Покраска лифтового холла	5 парадная
06.09.2024	Покраска стен в лифтовом холле	4 м парадная
09.09.2024	Приклеивание напольной плитки , отсутствующей цокольной плитки	1 -3 парадная
09.09.2024	Чистка канализационных колодцев	Нежилая часть дома
10.09.2024	Окрашен домик на детской площадке. Подсыпан песок в песочницы.	
11.09.2024	Оштукатуривание стен (после вандальных действий)	9 парадная
13.09.2024	Устранение засора канализации в 6 парадной, в подвале	
13.09.2024	Полив газонов, клумб. Уборка скошенной травы с газонов	
13.09.2024	Ремонтные работы (окраска)в помещениях технического назначения (насосная, водомер узел. ИТП)	
16.09.2024	Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.	
16.09.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
	Выполнен мелкий ремонт, покраска, подтяжка элементов оборудования детской площадки.	
17.09.2024	Откачка воды из придомовых приямков	Силами

		работников УК
18.09.2024	Проведение гидравлических испытаний и промывка системы (регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления теплоснабжающим организациям, разборка, очистка и проверка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов).	
19.09.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
20.09.2024	Проведение работ по канальной связи Дренаж-Канализация. Установка и подключение погружного насоса, с выполнением сопутствующих земляных, буровых и монтажных работ.	Силами работников УК
23-27.09.2024	Демонтаж кафельной плитки. Монтаж гипрочных конструкций. Демонтаж напольной плитки, клеевого слоя, цоколя. Вынос мусора, строительных отходов, снятой плитки. Обеспыливание. Изготовление коробов, монтаж, установка коробов из гипрока.	11 парадная
30.09.2024	Выполнение кровельных работ по МКД. Гидроизоляция, швы , оштукатуривание, восстановление кровельных металлических элементов.	Силами работников УК
01.10.2024	Выполнение электромонтажных, высотных, пусконаладочных работ, с использованием высотной туры, по установке уличного освещения прожекторов детской площадки	
02.10.2024	Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей водораспределительных устройств, щитов, выявление и устранение неисправностей, проверка болтовых соединений, проверка наконечников электропроводов, проверка изоляции электропроводов, замена отдельных деталей, узлов, агрегатов, проверки прочности крепления мест присоединения контура повторного заземления, перетягивание, ремонт или смена отдельных участков электрических сетей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вставок. Замена отсутствующих лампочек в МОП и пожарных лестницах.	
03.10.2024	Чистка отводящих канализационных стоков, приямков, колодцев отстоя, выборка грязевых и илистых отложений наносного мусора.	
04.10.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
04.10.2024	Замена перегоревших ламп , патронов ,светильников	
07.10.2024	Произведена санация с 1 по 11 парадные.	ООО «Профилактика
08.10.2024	Устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек,	

	очистка от накипи запорной арматуры и др.	
09.10.2024	Восстановление разрушенной тепловой изоляции	
10.10.2024	Смена отдельных участков трубопроводов, неисправных секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры, замена вводов по холодной, горячей воде и систем отопления, замена сальных радиаторов при течи.	
11.10.2024	Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах	
14.10.2024	Наладка насосного оборудования. Регулировка доводчика, замена ручки	
15.10.2024	Регулировка батарей отопления	
16.10.2024	Выкладка цокольной плитки в квартирном холле	8 парадная
17.10.2024	Работы на кровле МКД. Гидроизоляция, оштукатуривание. Заделка швов и трещин	Силами работников УК
18.10.2024	Установка резиновых ковров на ступеньки. Утепление оконных и балконных проемов в местах общего пользования. Замена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных элементов	
18.10.2024	Промывка и опрессовка систем центрального отопления МКД	
21.10.2024	Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления	
21.102024	Замена поликарбонатана дождевых козырьках	Пом. 78-Н
22.10.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
23.10.2024	Ремонт, замена участка подающей трубы ГВС, диаметр 100 мм	4-5-6 парадная, подвал
24-25.10.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
28.10.2024	Замена подающего трубопровода ГВС и ХВС	4-5 парадная, подвал
31.10.2024	Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.	
01.11.2024	Устранение аварийных работ по течи стояка 8 парадной, подвал, 1 эт, коммерч. помещение, 2-3-4 этажи. Демонтаж укр-х коробов. Локализация места протечки	
03.11.2024	Ремонтные работы на кровле: восстановление разрушенных стыков. Гидроизоляция вент. каналов. Заделка стыков. Устранение протечек. Шпаклевка, оштукатуривание. вывоз мусора после окончания работ	
03.11.2024	Осмотр, ревизия теплосетей и водоснабжения (тех этаж, подвалы 1-11 парадные)	
05.11.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов,	

	устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
06.11.2024	Промывка системы водоснабжения ГВС.	
07.11.2024	Обслуживание входных групп (1-11 парадные). Замена неисправных доводчиков.	
08.11.2024	Замена, восстановление цокольной плитки в 8 парадной, косметический ремонт пожарной лестницы. Ремонт, восстановление дверных конструкций (штапики, наличники, стекла)	
11.11.2024	Ремонтные работы на детской площадке.	
12.11.2024	Замена, восстановление цокольной плитки в 6 парадной.	
12.11.2024	Ремонт и восстановление плитки в квартирном холле 8 парадной 11 этаж	
13.11.2024	Установка противоскользящих планок на ступеньках в 4-7 парадной	
14.11.2024	Установка противоскользящих планок на ступеньках в 1-3 парадной	
14.11.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
14.11.2024	Профилактика теплосетей в подвале с 1-6 парадные	
15.11.2024	Выкладка 11 парадной кафельной плиткой.	
15.11.2024	Обследование и чистка дренажных колодцев вдоль нежилой стороны дома	7-8-9 парадн
15.11.2024	Восстановление сломанных межэтажных дверей	8-9 парадн
18.11.2024	Уборка территории и проезжей части от снега	
19.11.2024	Выравнивание дорожек, подсыпка песка в песочницы на детской площадке.	
20.11.2024	Выполнение сварочных работ (дверные петли, установка дверей)	8 парадная
21.11.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
21.11.2024	Установка противоскользящих планок на пожарной лестнице в 11 парадной	
21.11.2024	Аварийное обслуживание насосных станций после скачка напряжения	
22.11.2024	Мелкий ремонт входных групп, косметический ремонт стен	1-3 парадн
22.11.2024	Укладка керамоплитки	10 парадная
22.11.2024	Механическая уборка снега с проезжей части МКД	
25.11.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков	

	линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
26.11.2024	Уборка снега с территории МКД трактором-экскаватором .	Трактор BOBKET
27.11.2024	Уборка снега с территории МКД трактором-экскаватором	Трактором BOBKET
29.11.2024	Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.	
29.11.2024	Замена, восстановление цокольной плитки в 8 парадной. Косметический ремонт пожарной лестницы. Ремонт, восстановление дверных конструкций (планки, штапики, наличники, плинтуса)	
02.12.2024	Механическая уборка снега с проезжей части МКД	
02.12.2024	Очистка карнизов, крыши кровли от наледи, снега, сосулек	
03.12.2024	Оснащение антискользящим покрытием входной группы 9 парадн.	
04.12.2024	Затирка швов. Установка антискользящих полос на крыльце.	11 парадная
05.12.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
05.12.2024	Очистка карнизов, крыши кровли от наледи, снега, сосулек	
05.12.2024	Замена стекла в двери на переходном балконе	10 парадная 2 этаж
05.12.2024	Ручная уборка снега с пешеходной части МКД	
09.12.2024	Проведено обследование и наладка оборудования водомерного узла.	
10.12.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
11.12.2024	Обслуживание насосной станции и наладка оборудования	
12.12.2024	Обработка пешеходных зон, крылец песко-соляной смесью	
13.12.2024	Ручная уборка от снега тротуаров МКД	
14.12.2024	Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.	
14.12.2024	Ремонт и восстановление плитки в квартирном холле 8 парадной 13 этаж	
16.12.2024	Механическая и ручная уборка снега с проезжей части МКД	Силами работников УК
16.12.2024	Уборка снега трактором BOBKET , ручная уборка снега придомовой территории	
17.12.2024	Очистка карнизов, крыши кровли от наледи, снега, сосулек.	Силами работников УК
19.12.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр	

	изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
20.12.2024	Обработка пешеходных зон, крылец парадных песко-соляной смесью	Силами работников УК
23.12.2024	Установка противоскользящих планок на ступеньках в 10 парадной	Силами работников УК
25.12.2024	Украшение МКД новогодними гирляндами, елями и игрушками	
26-27.12.2024	Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей водораспределительных устройств, щитов, выявление и устранение неисправностей, проверка болтовых соединений, проверка наконечников электропроводов, проверка изоляции электропроводов, замена отдельных деталей, узлов, агрегатов, проверки прочности крепления мест присоединения контура повторного заземления, перетягивание, ремонт или смена отдельных участков электрических сетей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вставок. Замена отсутствующих лампочек в МОП и пожарных лестницах.	
27.12.2024	Очистка карнизов, козырьков крыши от наледи, снега, сосулек.	Силами работников УК
27.12.2024	Ручная и механическая уборка снега тротуаров МКД.	Силами работников УК
27.12.2024	Обработка тротуаров пескосоляной смесью.	
27.12.2024	Ручная и механическая уборка снега тротуаров МКД.	
30.12.2024	Чистка тротуаров от снега. Посыпка песком пешеходных зон. Уборка территории МКД.	Силами работников УК
30.12.2024	Замена неисправных участков электрической сети здания, осмотр изоляции проводов, раздаточных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провесов проводов и кабелей, ремонт линий электропитания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электропитания, прокладка электротехнических пластиковых труб с затягиванием проводов в местах общего пользования.	
29-31.12.2024	Ручная и механическая уборка от снега и наледи территории МКД.	Силами работников УК